

شرکت تعاونی مسکن کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)

جدول ارزیابی پیشرفت پروژه نسترن با توجه به CPM

سایر توضیحات	میزان تاخیر				وضعیت فعلی		تاریخ شروع مطابق CPM	تاریخ پایان مطابق CPM	شرح عملیات	ردیف
	دارد			ندارد	میزان پیشرفت	تاریخ شروع				
	زیاد	متوسط	کم							
					اتمام	خرداد 94	آبان 95	خرداد 94	دیوار چینی	29
					اتمام نصب چارچوب طبقات-ساخت 50 عدد درب انباری	مهر 94	بهمن 95	مهر 94	ساخت و نصب چارچوب و دربهای انباری	30
					اجرای گچکاری طبقه 15	مهر 94	دی 95	مهر 94	گچ پاششی	31
					شپارزنی طبقه 18-لوله گذاری طبقه 15 همزمان با گچکاری	مهر 94	فروردین 96	مهر 94	نصب قوطی و لوله کشی برق و اعلام حریق	32
					اتمام آهن کشی-اجرای لوله کشی طبقات 16 الی 18	مهر 94	بهمن 95	مهر 94	لوله کشی فاضلاب	33
					اجرای لوله کشی سوپرپایپ در طبقه 10	اسفند 94	فروردین 96	اسفند 94	لوله کشی سرد و گرم و آتش نشانی	34
					اجرای لوله کشی تهویه در طبقه 14 الی 18	فروردین 95	اردیبهشت 96	فروردین 95	اجرای لوله کشی و تهویه مطبوع	35
					اجرای طبقه 8	خرداد 95	فروردین 96	خرداد 95	کف سازی	36
					اجرای طبقه 6	خرداد 95	اردیبهشت 96	تیر 95	ایزولاسیون سرویس ها و آشپزخانه ها	37
	√					شروع نشده	اردیبهشت 96	مهر 95	سیم کشی برق و نصب تابلو و تلفن	38
					اجرای همزمان تا طبقه 5	مهر 95	اردیبهشت 96	شهریور 95	کاشی کاری	39
						شروع نشده	اردیبهشت 96	اسفند 95	سنگ کاری پایین نما	40
					اتمام نصب فریم پنجره ها-اتمام سیمانکاری آستر ضلع شرقی-نصب قلمدانی نما ضلع شرقی تا طبقه 8-اجرای سیمانکاری آستر ضلع جنوبی	مهر 95	اسفند 95	شهریور 95	سیمانکاری نما و نصب فرم پنجره ه	41

شرکت تعاونی مسکن کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)

جدول ارزیابی پیشرفت پروژه نسترن با توجه به CPM

					START کار	آذر 95	بهمن 95	مهر 95	نصب سنگ پله و بغل پله و پاگرد	42
					نصب داربست ضلع غربی و شروع آهن کشی	آبان 95	خرداد 96	تیر 95	اسانسور	43
					شروع اجرای سنگ راهرو در طبقه 2	آبان 95	اردیبهشت 96	مهر 95	سنگ راهرو طبقات و لابی	44
						شروع نشده	اردیبهشت 96	مهر 95	سرامیک کف و قرنیز واحدها	45
					ورود مصالح و شروع تراز زنی	آبان 95	خرداد 96	آبان 95	اجرای سقف کاذب	46
					اتمام سیمانکاری داخل انباری هاو بدنه پارکینگها-در حال اجرای لکه گیری	تیر 95	اسفند 95	تیر 95	اجرای کف و نماهای پارکینگ و انباری ها	47
						شروع نشده	اردیبهشت 96	بهمن 95	ساخت و نصب نرده های فلزی	48
					اتمام	مهر 95	مهر 95	شهریور 95	شیب بندی و پوکه ریزی بام	49
			√		اتمام فیر ریزی بام جهت انجام ایزوگام	آبان 95	آبان 95	آبان 95	ایزولاسیون بام	50
		√				شروع نشده	اردیبهشت 96	آبان 95	ساخت و نصب پنجره های UPVC	51
		√				شروع نشده	اردیبهشت 96	آبان 95	تهیه و نصب ادوات موتورخانه مرکزی	52
						شروع نشده	خرداد 96	بهمن 95	ساخت و نصب درب های چوبی	53
						شروع نشده	خرداد 96	اسفند 95	ساخت و نصب شیشه های دوجداره	54
						شروع نشده	خرداد 96	فروردین 96	ساخت و نصب درچه های فن کونل	55
						شروع نشده	خرداد 96	بهمن 95	نصب کلید و پریز و روشنایی	56
						شروع نشده	خرداد 96	اسفند 95	نصب شیر آلات و روشویی	57
						شروع نشده	خرداد 96	بهمن 95	نقاشی مشاعات و سطوح فلزی	58

شرکت تعاونی مسکن کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)

جدول ارزیابی پیشرفت پروژه نسترن با توجه به CPM

					شروع نشده	خرداد 96	اردیبهشت 96	نصب ایفون ها و آنتن مرکزی	59
				اتمام	مرداد 95	مهر 95	مرداد 95	لوله کشی گاز	60
					شروع نشده	خرداد 96	خرداد 96	تمیز کاری و تحویل	61